



**PROCES-VERBAL nr. 1  
al ședinței Consiliului de Observatori  
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)**

*31 ianuarie 2013, ora 13.00  
Guvernul Republicii Moldova, biroul 524*

**Membrii Consiliului de Observatori:**

1. Vladimir FILAT - Prim-ministru al Republicii Moldova, Președintele Consiliului de Observatori
2. Victor BODIU - Secretar General al Guvernului, Vicepreședintele Consiliului de Observatori
3. Veaceslav NEGRUȚA - Ministru al Finanțelor
4. Vasile BUMACOV - Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare
5. Anatolie ȘALARU - Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
6. Gheorghe ȘALARU - Ministru al Mediului
7. Alecu RENIȚĂ - Lider, Mișcarea Ecologistă din Moldova
8. Alexandru SLUSARI - Președinte, Federația Națională a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară
9. Emilia MALAIRĂU - Director executiv, Asociația patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova”
10. Dumitru URȘU - Președinte, Asociația Băncilor din Moldova
11. Vladimir FLOREA - Președinte, Asociația Patronală “Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova”

**Membrii cu statut de observatori:**

1. Leslie J McCUAIG - Director de Țară pentru Moldova al Corporației Provocările Mileniului
2. Valentina BADRAJAN - Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova

**La ședință au fost prezenți:**

**Membrii Consiliului de Observatori:**

1. Vladimir FILAT - Prim-ministru al Republicii Moldova, Președintele Consiliului de Observatori
2. Eduard BĂNĂRUC - Secretar General Adjunct al Guvernului, *reprezentantul dlii Victor BODIU*, Secretar General al Guvernului, Vicepreședintele Consiliului de Observatori

3. Victor BARBĂNEAGRĂ - Viceministru al Finanțelor, *reprezentantul dlui Veaceslav Negruța, Ministrul Finanțelor*
4. Vasile BUMACOV - Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare
5. Anatolie ȘALARU - Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
6. Gheorghe ȘALARU - Ministru al Mediului
7. Alecu RENIȚĂ - Lider, Mișcarea Ecologistă din Moldova
8. Alexandru SLUSARI - Președinte, Federația Națională a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară
9. Emilia MALAIRĂU - Director executiv, Asociația patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova”
10. Dumitru URSU - Președinte, Asociația Băncilor din Moldova
11. Vladimir FLOREA - Președinte, Asociația Patronală “Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova”

**Membrii cu statut de observatori:**

1. Valentina BADRAJAN - Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova

**Secretarul Consiliului de observatori:**

- Ion BORȘ - Consilier juridic al Fondului Provocările Mileniului Moldova

**Invitați:**

- Igor Perjan - Vicedirector Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova
- Valentin Bozu - Vicedirector Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova
- Anatol Usatîi - Director Proiectului de Reabilitare a Drumurilor al FPM Moldova
- Sergiu Iuncu - Director Proiectului Tranziția la Agricultură Performantă al FPM Moldova
- Elena Bodiu - Director Financiar și Administrativ al Fondului Provocările Mileniului Moldova
- Leonid Mazilu - Director de Achiziții al Fondului Provocările Mileniului Moldova
- Andrei Băț - Director Monitorizare și Evaluare al Fondului Provocările Mileniului Moldova
- Inga Burlacu - Director Comunicare și Documentare al Fondului Provocările Mileniului Moldova

**Ordinea de zi:**

1. Informarea despre activitatea FPM Moldova în anul 2012 și aprobarea Planului de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului „Compact” în anul 2013.
2. Informarea privind executarea bugetului pentru anul 2012 și aprobarea bugetului pentru anul 2013 al Programului „Compact” implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova.
3. Aprobarea Planului de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă (ediția 3).

4. Aprobarea modificărilor și completărilor la Acordul de implementare din 16 septembrie 2011 semnat între I.P. "Fondul Provocările Mileniului Moldova" și Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor.
5. Informarea cu privire la procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada septembrie 2012 – ianuarie 2013.
6. Extinderea mandatului a doi membri ai Grupului Consultativ al FPM Moldova.

*Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea d-lui Vladimir Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova, Președintele Consiliului de Observatori.*

A fost anunțată prezența membrilor Consiliului de Observatori. Din motive legate de serviciu la ședință nu sînt prezenți:

- dl Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, Vicepreședintele Consiliului de Observatori al FPM Moldova, care a delegat în calitate de reprezentant pe dl Eduard Bănăruș, Secretar General Adjunct al Guvernului;

- dl Veaceslav Negruța, Ministru al Finanțelor, care a delegat în calitate de reprezentant pe dl Victor Barbăneagră, Viceministru al Finanțelor.

Candidaturile celor doi reprezentanți, *i.e.* dl Eduard Bănăruș și dl Victor Barbăneagră, în conformitate cu prevederile statutului FPM Moldova au fost aprobate preliminar de Corporația Provocările Mileniului (CPM).

Președintele Consiliului de Observatori a anunțat că în conformitate cu punctul 32 al Statutului FPM Moldova, ședința este deliberativă în cazul în care la ea participă cel puțin 6 membri cu drept de vot. Președintele Consiliului a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute pentru convocarea Consiliului de Observatori și ședința este legal constituită, fiind toți 11 membri cu drept de vot ai Consiliului de Observatori, precum și 1 membru cu statut de observator.

Tuturor membrilor Consiliului de Observatori pînă la convocarea ședinței le-au fost distribuite materialele necesare pentru examinarea și aprobarea deciziilor referitor la toate subiectele din ordinea de zi a ședinței. Membrii Consiliului au confirmat că au primit materialele din timp și au făcut cunoștință cu acestea.

Președintele Consiliului a confirmat ordinea de zi și a propus aprobarea acesteia.

După examinarea agendei propuse, membrii prezenți ai Consiliului de Observatori nu au înaintat obiecții asupra conținutului acesteia și la propunerea Președintelui Consiliului au aprobat unanim agenda.

***Primul subiect.*** *Informarea despre activitatea FPM Moldova în anul 2012 și aprobarea Planului de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului „Compact” în anul 2013.*

Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, Directorul executiv al FPM Moldova, care a informat Consiliul despre activitățile realizate pe parcursul anului 2012 și planul de lucru al FPM Moldova pentru anul 2013 sub aspectul proiectelor, precum și activităților de monitorizare și administrarea întregului program Compact, după cum urmează:

#### **I. Proiectul de Reabilitare a Drumului (PRD)**

Sarcina principală a PRD în 2012 a fost lansarea lucrărilor de reabilitare, care a fost realizată integral. Astfel, conform planului de lucru au fost organizate licitații pentru lucrările de reabilitare a sectorului de drum M2 (Sărăteni – Soroca, pînă la intersecția Drochia) și pentru serviciile de supraveghere tehnică. În rezultatul licitațiilor au fost selectate și ulterior contractate 2 companii

internaționale de construcție (ONUR și Strabag – în total 4 contracte) și 2 companii responsabile de supravegherea lucrărilor - inginerii proiectului (Louis Berger SAS și IRD Engineering Srl). Companiile au fost mobilizate în termen și începând cu luna august 2012 au început lucrările de reconstrucție a drumului, care au constat, la etapa respectivă, în pregătirea terenului și efectuarea lucrărilor de terasament.

Suplimentar, dna Badrajan a ținut să menționeze, că pe parcursul anului 2012 s-au extins termenii de realizare a unor activități minore ce țin de implementarea Planului de Acțiuni pentru Strămutare (PAS). În urma verificării proiectului de reabilitare s-a constatat, că rețelele ingineresti (gaze, telecomunicații, electricitate) au fost proiectate în afara amprizei drumului. Aceasta a condus la identificarea unor noi persoane afectate și necesitatea procurării suplimentare a unor parcele de teren. Activitățile în cauză nu au afectat derularea și termenii de implementare a proiectului.

Cu privire la planul pentru anul 2013 în cadrul PRD dna Badrajan a menționat, că se preconizează realizarea a circa 60% din toate lucrările prevăzute în PRD din cadrul Programului Compact, finalizarea implementării PAS, precum și prestarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construcție. Totodată vor fi demarate și lucrările de construcție a căilor de acces către școli, spitale și alte instituții importante pentru comunitățile din aria de acoperire a drumului. Suplimentar la acestea, va fi efectuată proiectarea unei porțiuni de circa 650 de metri de drum către stația de pompieri din orașul Soroca, ce va fi reparată cu suportul Departamentului Apărării al SUA.

Referitor la realizarea condițiilor, dna Badrajan a ținut să menționeze, că conform prevederilor Acordului Compact, în cadrul PRD există o condiție privind asigurarea debursărilor în Fondul Rutier. Legea Fondului Rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996, cu modificările și completările ulterioare, stabilește cotele obligatorii de transfer a mijloacelor destinate Fondului Rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere supuse accizelor. Condiția privind alocarea a nu mai puțin de 80% din accizele la produsele petroliere în anul 2012 a fost îndeplinită.

## **II. Proiectul Tranziția la Agricultură Performantă (TAP)**

Cu privire la proiectul TAP, dna Badrajan a menționat, că în 2012 au fost în proces de implementare cele 4 activități majore prevăzute de Programul Compact.

Sarcinile principale preconizate pentru *reformarea sectorului de irigare* s-au realizat integral, fiind înregistrate 11 asociații ale utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI), au fost petrecute instruirile planificate pentru asociații și elaborat regulamentul și proiectul acordului de transfer al managementului pentru 7 sisteme de irigare operaționale către AUAI. Proiectul hotărârii respective va fi prezentat în curând Guvernului pentru examinare și aprobare în modul stabilit. Semnarea acordurilor reprezintă o condiție pentru demararea lucrărilor de construcție.

O activitate în cadrul proiectului TAP ține de elaborarea regulamentelor necesare pentru implementarea Legii Apelor, cât și a platformei comune pentru modelarea hidrologică. Regulamentele menționate au fost elaborate și coordonate cu specialiștii Ministerului Mediului și a altor instituții relevante, urmînd ca acestea să fie prezentate și aprobate de către Guvern pînă în luna iunie a.c.

De asemenea, a fost elaborat conceptul tehnic al platformei comune pentru modelarea hidrologică și coordonat cu toate instituțiile implicate în gestionarea resurselor de apă. În 2012 a fost elaborat conceptul tehnic al Platformei Comune privind Autorizațiile de Folosință a Apei. Implementarea Platformei în cauză va fi efectuată în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică și Ministerul Mediului, urmare a acordului de colaborare semnat în noiembrie 2012 între aceste 3 instituții. Ambele platforme vor fi implementate pe parcursul anului 2013.

Totodată, dna Badrajan a specificat, că pînă la sfîrșitul anului 2013 urmează a fi achiziționat echipamentul necesar implementării platformei comune pentru modelare hidrologică. Instalarea echipamentului pentru rețeaua națională de monitorizare a cantității apelor de suprafață depinde de respectarea angajamentului Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind amenajarea posturilor, unde va fi instalat echipamentul și de condițiile climaterice, care ar putea împiedica instalarea în termen a echipamentului.

Cu privire la *reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (RSCI)*, dna Badrajan a menționat, că studiile și investigațiile necesare pentru proiectarea detaliată au fost finalizate. Însă pe parcursul realizării lucrărilor de proiectare s-a constatat că conceptul reabilitării bazat pe studiile de fezabilitate elaborate anterior de către o companie contractată de CPM implică costuri de reabilitare care depășesc semnificativ bugetul stabilit în acest scop în Acordul Compact.

Pentru optimizarea costurilor de reabilitare CPM a solicitat ca, conceptul reabilitării să fie modificat, ceea ce a condus la revizuirea contractului cu compania proiectantă și prelungirea termenilor pentru finalizarea lucrărilor de proiectare. În consecință, implementarea celorlalte acțiuni care sunt corelate cu finalizarea lucrărilor de proiectare a fost întârziată. Acest lucru vizează în primul rând finalizarea PAS și lansarea implementării acestora, precum și lansarea licitațiilor pentru selectarea companiilor de construcții și celor de supraveghere a lucrărilor.

Până în prezent, a fost finalizată documentația de proiect pentru 2 SCI (Lopatna și Criuleni). Concursul pentru lucrările de reconstrucție este în derulare – termenul limită de prezentare a ofertelor de către companiile interesate este 5 februarie curent. Licitația de selectare a companiei de supraveghere a lucrărilor pentru aceste sisteme este la etapa de finalizare a evaluării.

Dna Badrajan a informat membrii Consiliului, că pe parcursul primului semestru urmează să fie finalizată documentația de proiect și organizate celelalte licitații pentru selectarea companiilor de construcții și celor de supraveghere a lucrărilor. Executarea lucrărilor de reabilitare va dura în mediu 18 luni. În paralel cu lucrările de construcție vor fi implementate și PAS, care vor fi realizate eșalonat în dependență de daunele efectiv produse pe parcursul executării lucrărilor.

De asemenea, dna Badrajan a ținut să menționeze membrilor Consiliului, că lucrările de proiectare pentru două SCI (Cahul și Chircani – Zîrnești) au fost excluse din contractul cu compania responsabilă de proiectare. Aceasta se datorează faptului, că costurile de reabilitare actualizate depășesc cu mult pe cele estimate anterior în cadrul studiilor de fezabilitate, dar și reieșind din aspectele de mediu identificate. Pentru sistemele respective urmează să fie aplicat un nou concept de implementare ținând cont de mijloacele financiare disponibile.

În contextul diminuării costurilor de reabilitare pentru elaborarea soluțiilor alternative de design al sistemelor de irigare au fost necesare un sir de abordări tehnice diferite de practicile și normele tehnice existente în Republica Moldova dar care sunt pe larg aplicate în SUA și Europa. Acestea sau referit în special la relaxarea capacităților pompelor și redimensionarea țevelor rețelei ținând cont de trendul existent în sectorul de irigare în care preferințele fermierilor sunt pentru operarea sistemelor de irigare cu presiunea de lucru moderată; amplasarea țevelor la o adâncime mai mica (1,15m în loc de 1,5 m conform standardului); reducerea considerabilă a lățimii tranșeelelor, schimbarea parametrilor pentru patul de nisip, etc. De asemenea sa aplicat o noua abordare în realinierea, amplasarea și definirea densității hidranților în dependență de direcția existența de prelucrare a solului, culturile crescute și alte cerințe specifice parvenite de la producătorii agricoli.

Totodată, dna Badrajan a informat membrii Consiliului cu privire la necesitatea desfășurării în timpul apropiat a unei ședințe special dedicate activității Reabilitării Sistemelor Centralizate de Irigare în cadrul proiectului Tranziției la Agricultura Performantă.

Cu privire la activitatea privind *accesul la finanțare în agricultură*, dna Badrajan a menționat, că au fost realizate integral toate activitățile conform planului de activitate al FPM Moldova pentru anul 2012. Până în prezent au fost acordate 21 credite în valoare totală de 4,3 mln. dolari SUA, dintre care 16 credite în sumă totală de cca 3,2 mil. USD (circa 75%) au fost investite în construcția sau reutilizarea depozitelor frigorifice pentru fructe și legume cu capacitate totală de aproximativ 16,5 mii tone.

Pe parcursul anului 2013, de comun cu Directoratul Liniei de Credit, va continua examinarea cererilor de debursare, tragerea fondurilor și acordarea creditelor în infrastructura post – recoltare.

Dna Badrajan a ținut să menționeze, că în urma deciziei adoptate de CPM, activitatea acces la finanțare în agricultură va continua până la atingerea plafonului de 12,0 mln. dolari SUA, cu condiția limitării investițiilor eligibile pe criterii geografice. Astfel, în prezent sunt finanțate doar

investițiile localizate în 8 raioane în care sunt amplasate cele 11 SCI stabilite în Acordul Compact (Ungheni, Nisporeni, Leova, Cahul, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi). În decursul lunilor februarie – martie curent activitatea menționată va fi analizată de doi consultanți ai CPM prin prisma condițiilor actuale ale programului de creditare, inclusiv aria de eligibilitate. În baza recomandărilor consultanților, ar putea fi luate decizii privind menținerea sau extinderea ariei de eligibilitate, precum și modificarea altor condiții ale programului de creditare (beneficiarii - țintă, investițiile eligibile s.a.).

Referitor la realizarea precondițiilor, dna Badrajan a ținut să menționeze, că pentru anul 2012 precondițiile care se refereau la: (1) crearea unui număr suficient de AUAI și (2) reparația localului destinat laboratorului național fitosanitar și asigurarea condițiilor de securitate pentru protejarea echipamentului instalat - au fost îndeplinite.

### **III. Activitatea de Monitorizare și Evaluare (M&E)**

Cu privire la activitatea M&E, dna Badrajan a menționat, că majoritatea sarcinilor ale activității menționate pentru anul 2012 au fost îndeplinite. Au fost înregistrate unele devieri de la planul de lucru în derularea primei etape a sondajului întreprinderilor și gospodăriilor casnice. Termenii de realizare au fost modificați astfel ca acesta să nu coincidă cu vârful sezonului agricol.

De asemenea, s-a modificat abordarea privind componenta de monitorizare și evaluare a Sistemului Informațional de Management. În cadrul CPM a fost adoptată decizia de elaborare a unui sistem standard pentru programele Compact (MIDAS), pe care FPM Moldova îl utilizează în prezent pentru necesitățile de monitorizare și evaluare. Este de menționat, că abaterile în termenii de implementare ale activității M&E nu influențează derularea altor activități din cadrul Programului Compact.

Dna Badrajan a ținut să menționeze, că pe lângă acțiunile de monitorizare și evaluare începute în 2012, în perioada iulie – decembrie 2013 va fi efectuată o evaluare intermediară a derulării Programului Compact, obligatorie pentru toate programele similare ale CPM. Scopul principal al acestei evaluări este analiza progreselor obținute în primii 2,5 ani de implementare, ajustarea obiectivelor Programului în baza progreselor înregistrate, cât și identificarea oportunităților de realocare a resurselor între proiecte și activități pentru atingerea celui mai mare impact posibil al Programului.

Activitatea M&E conține și acțiuni de consolidare a capacităților personalului FPM Moldova și a entităților de implementare prin organizarea de instruirii, schimbului de experiență și participarea la conferințe internaționale.

### **IV. Administrarea Programului**

Referitor la compartimentul Administrarea Programului, dna Badrajan a menționat, că activitățile planificate pentru anul 2012 la capitolul respectiv s-au referit la derularea procesului de audit, asigurarea procesului de comunicare și informare, cât și elaborarea Planului de acțiuni privind prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de fraudă și corupție în implementarea Programului Compact. Toate acțiunile au fost realizate integral. În urma procesului de audit al Programului nu au fost înregistrate greșeli sau abateri de la Procedurile interne ale FPM Moldova sau Ghidurile CPM, precum și nu au fost depistate cheltuieli în alte scopuri decât cele prevăzute de Programul Compact.

În acest context, se planifică în semestrul I lansarea concursului de selectare a unei companii de audit, ce va efectua auditul programului pentru următoarele 3 perioade.

Asigurarea transparenței în procesul decizional, comunicarea și informarea publicului larg privind activitatea Programului Compact vor fi asigurate prin măsurile stabilite de Statutul FPM Moldova și politicile interne, cât și de eforturile întreprinse de organele de conducere și managementul instituției. Astfel, cele mai importante și stringente probleme ale activității curente ale FPM Moldova vor fi prezentate la ședințele Consiliului de Observatori al instituției. De asemenea, aceste întrebări vor fi discutate și cu membrii Grupului Consultativ (GC), care pe lângă

faptul că este un organ consultativ, este și un instrument de asigurare a transparenței și diseminare a informației. În acest context, se planifică pe parcursul anului 2013 organizarea ședințelor GC, organizarea vizitelor pe șantiere, întâlnirilor cu beneficiari, ceea ce va permite informarea directă a persoanelor interesate despre derularea Programului Compact.

Pentru asigurarea diseminării eficiente a informației, va continua editarea materialelor necesare. Prioritară va rămâne elaborarea Buletinului informativ lunar și trimestrial, vor fi tipărite broșuri și pliante explicative și educative pentru beneficiari și alți factori interesați.

O activitate distinctă la capitolul Administrarea Programului ține de implementarea Planului de acțiuni antifraudă și anticorupție. Unitatea de management al FPM Moldova va informa semestrial Consiliul despre implementarea acestui Plan de acțiuni, cu descrierea acțiunilor și măsurilor ce au fost executate în vederea prevenirii și eliminării riscurilor de fraudă și corupție în activitățile finanțate de CPM.

În legătură cu cele expuse mai sus, FPM Moldova a solicitat aprobarea Planului de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului Compact pentru anul 2013.

În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori prezenți la ședință au luat act de informația privind activitatea FPM Moldova în anul 2012 și au aprobat unanim Planul de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului Compact pentru anul 2013.

Președintele ședinței a declarat primul subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al doilea.

**Al doilea subiect.** *Informarea privind executarea bugetului pentru anul 2012 și aprobarea bugetului pentru anul 2013 al Programului „Compact” implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova.*

Subiectul dat a fost prezentat de dna Elena Bodi, Director Financiar și Administrativ al FPM Moldova, care a informat membrii Consiliului, despre realizarea activităților Programului Compact în anul 2012 conform proiectelor și activităților prevăzute de Acordul ”Compact”.

Dna Bodi a menționat, despre cheltuielile prevăzute pentru finanțarea planului de activități pentru anul 2013 pentru implementarea Programului Compact conform proiectelor și activităților:

- Proiectul Reabilitarea Drumurilor;
- Proiectul Tranziția la Agricultură Performantă;
- Activitatea Monitorizare și Evaluare;
- Componenta de Management și Supraveghere a Programului.

Dna Bodi a informat membrii Consiliului, că descrierea detaliată pe fiecare articol de cheltuieți pentru executarea bugetului pe anul 2012 și a proiectului bugetului pe anul 2013 al Programului „Compact”, implementat de FPM Moldova, este expusă în notă informativă prezentată membrilor Consiliului până la ședință.

Ținând cont de cele menționate, dna Bodi a solicitat aprobarea bugetului pentru anul 2013 al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova.

În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori prezenți la ședință au luat act de informația privind executarea bugetului pentru anul 2012 și au aprobat unanim bugetul pentru anul 2013 al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova.

Președintele ședinței a declarat al doilea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al treilea.

**Al treilea subiect.** *Aprobarea Planului de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă (ediția a 3-a).*

Subiectul dat a fost prezentat de dl Andrei Băț, Director Monitorizare și Evaluare al FPM Moldova, care a ținut să menționeze, că în luna mai 2012 CPM a aprobat două documente de bază ce reglementează monitorizarea și evaluarea programelor Compact:

- o versiune nouă a Regulamentului pentru monitorizarea și evaluarea programelor Compact și de Accesare; și
- îndrumarul pentru elaborarea indicatorilor comuni.

Dl Băț a explicat, că în scopul alinierii Planului de Monitorizare și Evaluare (Planul M&E) al Programului Compact Moldova la noile prevederi, în documentul menționat au fost efectuate un șir de modificări principale, după cum urmează:

- (a) a fost schimbată structura Planului M&E în vederea ajustării conform noilor cerințe;
- (b) a fost actualizată definiția beneficiarilor. Astfel, potrivit Îndrumarului pentru analiza economică și a beneficiarilor, beneficiari sunt considerate persoanele pentru care se așteaptă că vor resimți o îmbunătățire a standardelor de viață în urma activităților programelor Compact. CPM definește și include în lista beneficiarilor toți membrii unei gospodării casnice, din care cel puțin o persoană înregistrează o creștere a veniturilor;
- (c) a fost modificată ierarhia indicatorilor. Actualmente, aceștia sunt clasificați în patru nivele (în loc de cinci): indicatori de proces, indicatori de rezultat, indicatori de efect și indicatori țintă. Au fost adăugate următoarele subcapitole: 4.1.2. Clasificarea indicatorilor, 4.1.3. Indicatorii comuni, 4.1.4. Tabelul de documentare al indicatorilor, 4.1.9. Tabelul valorilor de referință și valorilor țintă al indicatorilor, 4.2. Studiul calității datelor, 4.3. Cerințe standard pentru raportare.
- (d) Conținutul Capitolului 6. "Componenta evaluare" a fost transferat în Capitolul 5.0 A fost modificat conținutul pentru subcapitolele 5.1.3. Evaluările de impact și de performanță ale CPM și 5.3. Planurile specifice de evaluare.
- (e) Conținutul Capitolului 7. "Implementarea și managementul M&E" a fost transferat în Capitolul 6.0. A fost adăugat subcapitolul 6.1. Responsabilități.
- (f) au fost adăugate câteva capitole și subcapitole: "Bugetul M&E", "Cerințele M&E pentru plăți" și "Ipoteze și riscuri";
- (g) au fost actualizate definițiile pentru 31 indicatori comuni, conform Îndrumarului pentru elaborarea indicatorilor comuni al CPM;
- (h) în cadrul indicatorilor de efect ai Programului Compact a fost definit indicatorul Întreprinderi ce au aplicat tehnici (manageriale și de procesare) moderne din cadrul Proiectului Tranziția la Agricultură Performantă, activitatea Creșterea Vânzărilor, precum și a fost modificat indicatorul Indicele de planeitate al Proiectului Reabilitarea Drumului.

Dl Băț a ținut să menționeze, că Planul de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă a fost aprobat în prealabil de către CPM.



În rezultatul examinării informației prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori prezenți la ședință au decis unanim de a aproba Planul de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă (ediția 3).

Președintele ședinței a declarat al treilea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al patrulea.

**Al patrulea subiect.** *Aprobarea modificărilor și completărilor la Acordul de implementare din 16 septembrie 2011, semnat între I.P. "Fondul Provocările Mileniului Moldova" și Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor.*

Subiectul dat a fost prezentat de dl Valentin Bozu, Vicedirector Executiv al FPM Moldova, care a informat membrii Consiliului de Observatori despre faptul, că implementarea facilității de creditare a investițiilor în infrastructura post-recoltare se efectuează în baza Acordului de Implementare între FPM Moldova și Directoratul Liniei de Credit (DLC) pe lângă Ministerul Finanțelor, acordul ce a fost semnat de părți pe 16 septembrie 2011. Ulterior, pe 29 iunie 2012, Consiliul de Observatori a aprobat semnarea Amendamentului Nr.1, prin care au fost operate unele modificări nesemnificative, tehnice la Acordul de Implementare.

Dl Bozu a menționat, că elaborarea modificărilor actuale la Acordul de Implementare a fost determinată de necesitatea corectării unor sintagme, care vor acorda dreptul FPM Moldova să aprobe și să achite către DLC Plata pentru Administrarea Facilității de Creditare (PAFC) pe perioada trimestrului raportat, cu condiția aprobării în prealabil a raportului trimestrial/anual corespunzător. În conformitate cu prevederile Acordului, PAFC se achită din contul dobânzilor încasate de la Instituțiile Financiare Participante (IFP) pentru creditele Compact primite de la FPM Moldova. De asemenea, în rezultatul modificărilor operate nu va fi nevoie de a modifica Acordul de Implementare din cauza aprobării versiunilor noi sau modificărilor/completărilor la Manualul de Politici și Proceduri privind Facilitatea de Creditare Post-recoltare în Agricultură Performantă. Modificările propuse au fost coordonate cu DLC și aprobate de CPM.

Reieșind din cele expuse mai sus, dl Bozu a solicitat aprobarea semnării Amendamentului nr. 2 la Acordul între FPM Moldova și Directoratul Liniei de Credit privind implementarea Facilității de Creditare Post-recoltare în Agricultură Performantă.

În rezultatul examinării informației prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori prezenți la ședință au decis unanim de a aproba semnarea Amendamentului nr. 2 la Acordul de implementare din 16 septembrie 2011 semnat între I.P. "Fondul Provocările Mileniului Moldova" și Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor.

Președintele ședinței a declarat al patrulea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al cincilea.

**Al cincilea subiect.** *Aprobarea procurărilor prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada septembrie 2012 – ianuarie 2013.*

Subiectul dat a fost prezentat de dl Leonid Mazilu, care a informat Consiliul despre faptul, că în conformitate cu modificările în Directivele de Procurare aprobate de către CPM la 4 octombrie 2011, organului de conducere al FPM Moldova urmează să-i fie prezentat trimestrial pentru informare procurările efectuate prin procedura de shopping (concurs între cel puțin trei oferte).

Ținând cont de cele menționate, dl Mazilu a adus la cunoștința Consiliului de Observatori lista procurărilor efectuate conform procedurii sus-menționate, care corespund condițiilor de mai sus și vizează perioada raportată: septembrie 2012 – ianuarie 2013.

Examinând materialele oferite, membrii Consiliului de Observatori prezenți la ședință au aprobat unanim procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada septembrie 2012 – ianuarie 2013.

Președintele ședinței a declarat al cincilea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al șaselea.

**Al șaselea subiect.** *Extinderea mandatului a doi membri ai Grupului Consultativ al FPM Moldova (subiectul pentru membrii neguvernamentali ai Consiliului de Observatori).*

Subiectul dat a fost prezentat de dna Inga Burlacu, Director Comunicare și Documentare al FPM Moldova, care a informat membrii Consiliului, că în luna aprilie 2013 expiră mandatul a doi din cei 7 membri ai Grupului Consultativ (GC) al FPM Moldova: Președintele GC, dl. Sergiu Harea și membru al GC dl. Viorel Chivriga. Mandatul celorlalți membri ai GC este valabil până în luna septembrie 2013, din motivul că au fost selectați în cadrul unui concurs desfășurat repetat în vara anului 2011, cu scopul de a suplini locurile vacante în GC.

Persoanele sus-menționate au fost aprobate în calitate de membri ai GC prin Hotărârea Consiliului de Observatori la 22 aprilie 2011. Dna Burlacu a menționat, că conform pct.55 a Statului FPM Moldova, în cazul în care pe parcursul activității GC din anumite motive devin vacante locurile membrilor GC, membrii neguvernamentali ai Consiliului de Observatori trebuie să selecteze noi membri în GC din lista suplimentară întocmită la momentul desfășurării concursului. În situația în care, urmare a concursului desfășurat în luna mai 2011 nu au existat organizații calificate pentru a fi incluse în lista suplimentară, actualmente nu sunt candidaturi pentru suplinirea celor două locuri vacante. În acest context, reieșind din considerentele asigurării funcționalității GC prin menținerea componenței actuale pentru a nu periclita activitatea acestuia prin demararea unei noi proceduri de selectare a doi membri pentru cele două locuri vacante, dna Burlacu a propus:

- extinderea mandatului membrilor Grupului Consultativ al FPM Moldova: dlui Sergiu Harea și dlui Viorel Chivriga până la 14 septembrie 2013;
- demararea, începând cu luna iulie 2013, a procedurii de selectare a noii componente a Grupului Consultativ reieșind din prevederile Regulamentului privind selectarea membrilor Grupului consultativ al FPM Moldova, aprobat la 18.02.2011.

Examinând materialele oferite, membrii neguvernamentali ai Consiliului de Observatori prezenți la ședință au aprobat unanim propunerile înaintate de către dna Burlacu.

Președintele ședinței a declarat ultimul subiect al ședinței ca fiind închis.

Examinând informația prezentată în cadrul ședinței, **Consiliul de Observatori**  
**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de informația privind activitatea FPM Moldova în anul 2012 și se aprobă Planul de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului Compact pentru anul 2013 (conform anexei nr. 1).
2. Se ia act de informația privind executarea bugetului pentru anul 2012 și se aprobă bugetul pentru anul 2013 al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova (conform anexei nr.2).
3. Se aprobă Planul de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă, ediția 3 (conform anexei nr.3).

4. Se aprobă semnarea Amendamentului nr. 2 la Acordul de Implementare din 16 septembrie 2011 semnat între I.P. "Fondul Provocările Mileniului Moldova" și Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor (conform anexei nr.4).
5. Se aprobă procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada septembrie 2012 – ianuarie 2013 (conform anexei nr. 5).
6. Se aprobă (*de către membri neguvernamentali ai Consiliului de Observatori al FPM Moldova*):
  - extinderea mandatului membrilor Grupului Consultativ al FPM Moldova: dlui Sergiu Harea și dlui Viorel Chivriga până la 14 septembrie 2013;
  - demararea, începând cu luna iulie 2013, a procedurii de selectare a noii componente a Grupului Consultativ reieșind din prevederile Regulamentului privind selectarea membrilor Grupului consultativ al FPM Moldova, aprobat la 18.02.2011.

**Vladimir FILAT**

\_\_\_\_\_ (semnătura) \_\_\_\_\_

Prim-ministru al Republicii Moldova

Președintele Consiliului de Observatori

**Valentina BADRAJAN**

\_\_\_\_\_ (semnătura) \_\_\_\_\_

Director executiv al FPM Moldova

**Ion BORȘ**

\_\_\_\_\_ (semnătura) \_\_\_\_\_

Consilier juridic al FPM Moldova,

Secretarul Consiliului de Observatori al  
FPM Moldova